

☑ 분기별 추진실적

구분	추진내용
'22년 4분기	<ul style="list-style-type: none"> • 실시계획용역 최종보고회(시설공사과) • 공유재산관리계획(변경)
'23년 1분기	<ul style="list-style-type: none"> • 공사 착공
'23년 2분기	<ul style="list-style-type: none"> • 공사 추진 중
'23년 3분기	<ul style="list-style-type: none"> • 공사 추진 중 <p>변경사항 도비 확보분 반영(특조 1.4억 포함) 및 연차별추진계획 등 변경 건설물가 상승 및 건설사업관리비 증가로 실시설계 2차례 중지 등 추진계획 변경</p>
'23년 4분기	<ul style="list-style-type: none"> • 공사 추진 중

□ 연차별 투자수요(소요예산)

단위 : 백만원

재원별		임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	10,840	213	4	2,159	15,644	-	-	-
국비	4,000	213	4	637	3,146	-	-	-
도비	1,140	-	-	192	948	-	-	-
시비	5,700	-	-	1,330	4,370	-	-	-

☑ 연차별 집행실적

※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별		임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	2,376	213	4	2,159				
국비	854	213	4	637				
도비	192	-	-	192				
시비	1,330	-	-	1,330				

확인(성과)지표

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
실시설계 및 착공		○			
준 공			○		

확인(성과)지표 이행실적

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
실시설계 및 착공	●				
준 공					

시민참여계획

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
		○	○	

- 민간전문가 자문 : 설계완료 보고회 / 1회
- 언론 / 방송보도 : 공사 착공·준공 등 주요사항 언론보도 / 2회

시민참여 실적

※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
		1건		-

- 민간전문가 자문 : 설계완료 보고회

향후 세부 추진계획

구분	추진계획	비고
'24년 1분기	• 공사 추진	